



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Объект: Ремонт автомобильных весов Нимбус Кемеровского ф-ла ООО «Кузбассстопливобрыт» Кемеровская область-Кузбасс, г.Кемерово, ул.Мартымянова, 80

ООО «Кузбассстопливобрыт»
Директор коммерческий
Гришкин Д.Н.
2026г.

№ п/п	Наименование объекта	Вид дефекта	Требуемые работы по устранению	Требуемый материал	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	Автомобильные весы	Коррозия, отрывы, нарушение геометрических параметров. Частичная потеря несущей способности отдельных элементов	Демонтаж балок		т	0,8856	12,3кг х 72 мм
2			Демонтаж настила из листовой стали 8 мм		т	2,2608	3х12м
3			Монтаж настила из листовой стали 8 мм	Лист г/к 8 мм 1,5х6	т	2,2608	
4			Монтаж балок	Швеллер 14П	т	0,9563	6 шт х 12 м
5			Резка уголка		рез	47,000	
6			Усиление металлоконструкций	Уголок 63х63х5	т	0,04618	9,6 мм х 4,81 кг/м
7			Отрунтовка конструкций	Грунтовка ГФ-021	м2	36,000	
8			Окраска конструкций	Эмаль ПФ-115	м2	36,000	
9			Устройство смотровых люков в настиле		шт	2,000	0,5 х 0,8
10			Приварка шарниров	Шарнир 12х60	шт	4,000	Общая масса 2,4 кг

Состав комиссии:

Начальник технического отдела


Любаш А.А.

Заместитель директора Кемеровского филиала


Шипилов Е.В.

Инженер-сметчик технического отдела


Жукова Р.М.