

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование: Замена котла и насоса Яшкинского филиала. Адрес: п.г.т. Яшкино, пер. Рабочий, 12а

№ п/п	Наименование конструктивного узла	Вид дефекта	Техническое решение по устранению	Наименование работ и требуемые материалы	Ед. измер	Количество	Примечание
1	Система отопления АБК	физический износ	Замена на новый	Демонтаж котла	шт	1	
				Демонтаж циркуляционного насоса	шт	1	
				Установка котла на твердом топливе. ZOTA Lava 17, твердотопливный котел	шт	1	
				Установка термостатического регулятора	шт	1	
				Установка циркуляционного насоса. Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-40 180 с гайками	шт	1	

ИО Начальника тех. отдела _____ Любаш А.А.

Заместитель директора Яшкинского филиала _____ Павленко Т.Г.

Инженер-сметчик _____ Жукова Р.М.